

CONVENIOS SIC / CODEGO

FONTE DE RECURSO :		PRODUZIR		DADOS DO CONVÊNIO - SIC										DADOS DO CONTRATO CODEGO/EMPREENHADA															
ITEM	MUNICÍPIO	PROCESSO	Nº CONVÊNIO	VIGÊNCIA	VALOR CONCEDENTE	VALOR CONVENIENTE	VALOR TOTAL	VALORES REPASSADOS	SALDO	STATUS	OBJETO	FÍSICO	SEI	Nº CONTRATO	VIGÊNCIA	Contratada	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGO (relatório financeiro de 07/08/2020)	SALDO	SALDO EM CONTA (07/2021)	ÚLTIMA MEDIÇÃO O PARADA	% de execução do	Previsão de conclusão	DATA PARALISAÇÃO	RECURSOS				
1	ANÁPOLIS	2012000002137	006/2013	04/02/2020	13.779.133,79	1.712.734,66	15.491.868,45	10.206.006,66	5.285.861,79	PARALISADA	Construção do anal viário que liga a BR-050 ao distrito agroindustrial de Anápolis - DAIA.	430,07/2013	201311867000490	047/2013	2009/2014	TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RS	11.266.662,16	RS	1.963.319,57	RS	9.303.342,58	RS	418.394,68	3º 05/02/2014	77,0%	2018	RESOLUÇÃO CONTRATUAL / RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CONVÊNIO BICOP RODRIGUEZ GOMES/LETRAL
2	ANÁPOLIS	2012000000240	012/2013	28/02/2019	8.000.000,00	1.378.783,69	9.378.783,69	893.617,02	8.485.166,67	EM EXECUÇÃO	Execução dos serviços de engenharia para ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.	1142,12/2015	201510216000070	066/2017	28/02/2019	TECNOBOMBAS - BOMBAS, SERVIÇOS E MOTORES LTDA	RS	8.421.274,65	RS	1.309.143,06	RS	7.112.130,99	RS	9.795,94	6º 28/12/2020	13,0%	2018	PARALISAÇÃO DATADA DE 27/02/2019	CONVÊNIO BICOP RODRIGUEZ GOMES/LETRAL
3	NIQUELÂNDIA	20161430401082	004/2016	29/07/2019	18.328.683,38	0,00	18.328.683,38	9.324.273,15	9.004.410,23	AUDITORIA TCE	Implantação da pista dos tornantes U prolong, bueiros tubulares, colâneas e obras de arte especiais na GO-237, trecho Niquelândia / Distrito de Niquelândia.	912,06/2016	201610216000043	011/2017	30/12/2018	CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A	RS	18.328.683,38	RS	9.044.771,28	RS	9.283.912,10	RS	306.393,09	5º 06/09/18	CONCLUIDA	2018	PARALISAÇÃO DATADA DE 11/12/2018	CONVÊNIO BICOP RODRIGUEZ GOMES/LETRAL
4	GO-453, POSSEI/GUARANÁ DE GOIÁS	20161430401806	008/2016	09/10/2020	64.111.671,64	1.728.035,28	65.839.706,92	44.252.953,99	21.586.752,93	PARALISADA	Termoplagagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte complementares e especiais, ponte em concreto armado e sinalização na GO-453, Tr. Posse / Guarani de Go.	325,02/2017	201710216000014	053/2017	20/09/2021	CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVAO LTDA	RS	62.526.266,00	RS	44.189.072,26	RS	18.337.253,74	RS	71.398,05	9º 21/12/18	71,0%	2020	PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018	CONVÊNIO BICOP RODRIGUEZ GOMES/LETRAL
5	PLANALTIMA DE GOIÁS	201700042001923	221/2017	16/01/2019	5.721.730,50	0,00	5.721.730,50	2.002.605,68	3.719.124,82	PARALISADA EMPENHO ANULADO	Recuperação e Revitalização de Pavimento de Diversas Ruas na Área Urbana no Município de Planaltina.	1747,12/2017	201710216000010	028/2018	10/02/2019	HL TERRAPLANAGEM LTDA	RS	5.007.994,51	RS	2.002.219,86	RS	3.005.774,65	RS	2.273,71	4º 10/10/18	40,0%	2018	PARALISAÇÃO DATADA DE 07/11/2018	CONVÊNIO BICOP RODRIGUEZ GOMES/LETRAL
6	SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	201700042001849	223/2017	29/09/2019	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.145.879,62	3.854.120,38	PARALISADA EMPENHO ANULADO	Execução de serviços de Tapa buraco e Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas.	1748,12/2017	201710216000011	032/2018	12/09/2020	CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A	RS	4.554.579,68	RS	693.501,24	RS	3.861.078,42	RS	487.760,67	1º 23/10/18	15,2%	2018	PARALISAÇÃO DATADA DE 17/12/2018	CONVÊNIO BICOP RODRIGUEZ GOMES/LETRAL
7	SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	201714304005051	233/2018	21/02/2019	1.012.588,87	0,00	1.012.588,87	405.340,80	607.248,07	PARALISADA EMPENHO ANULADO	Pavimentação, Recapeamento e Implantação de Galeria Pluvial em São Miguel do Passa Quatro.	1780,12/2017	201710216000014	036/2018	25/12/2018	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	RS	1.197.367,56	RS	284.236,67	RS	913.130,89	RS	130.921,99	1º 29/11/2018	23,7%	2018	PARALISAÇÃO DATADA DE 29/11/2018	CONVÊNIO BICOP RODRIGUEZ GOMES/LETRAL
8	GO-108, GUARANÁ / FIQUEZ TERRA RONÇA	201810216000009	304/2018	04/12/2021	76.950.632,36	0,00	76.950.632,36	3.415.561,67	73.535.070,68	PARALISADA EMPENHO ANULADO	Execução de Obras de Infraestrutura de Pavimentação e Obras de Arte na GO-108, Guarani/Terra Ronça.	057,04/2018	201810216000002	033/2018	18/08/2021	CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVAO LTDA	RS	72.484.455,03	RS	3.392.421,21	RS	69.092.034,72	RS	24.743,28	2º 21/09/18	10% de TERMAPL - 4,70%	2021	PARALISAÇÃO DATADA DE 20/12/2018	CONVÊNIO BICOP RODRIGUEZ GOMES/LETRAL
9	MNAÇU	201700042001789	222/2017	11/06/2019	10.269.734,25	0,00	10.269.734,25	0,00	10.269.734,25	CANCELADO	Reconstrução e Recapeamento de Vias Urbanas do Município de Minaçu.					Em licitação						0,0%	2018	Memorando 2/2019 - NUJOSÉ - 17823 - SEI 2019176400038, SUGERE CANCELAMENTO DO PROCESSO, PORÉM SEM MANIFESTAÇÃO DA CODEGO					
10	NIQUELÂNDIA	201810216000117	683/2018	05/02/2019	2.992.658,67	0,00	2.992.658,67	0,00	2.992.658,67	CANCELADO	Pavimentação de Vias, Drenagem Pluvial e Sinalização					Em licitação						0,0%	2018	Memorando 2/2019 - NUJOSÉ - 17823 - SEI 2019176400038, SUGERE CANCELAMENTO DO PROCESSO, PORÉM SEM MANIFESTAÇÃO DA CODEGO					
11	NOVO GAMA	201810216000110	696/2018	05/12/2019	5.694.667,00	0,00	5.694.667,00	0,00	5.694.667,00	CANCELADO	Construção do Paço Municipal					Em licitação						0,0%	2018	Memorando 2/2019 - NUJOSÉ - 17823 - SEI 2019176400038, SUGERE CANCELAMENTO DO PROCESSO, PORÉM SEM MANIFESTAÇÃO DA CODEGO					
12	NOVO GAMA	201810216000029	399/2018	10/05/2019	4.478.001,28	0,00	4.478.001,28	0,00	4.478.001,28	CANCELADO	Recuperação e Revitalização de Pavimento de Vias					Em licitação						0,0%	2018	EM FASE DE CANCELAMENTO SEI 201910216000029					
13	NOVO GAMA	201810216000109	689/2018	05/03/2019	695.531,30	0,00	695.531,30	0,00	695.531,30	CANCELADO	Recuperação e Revitalização de Praça					Em licitação						0,0%	2018	EM FASE DE CANCELAMENTO SEI 201910216000109					
14	PIRENÓPOLIS	201810216000023	669/2018	05/07/2019	5.035.472,43	0,00	5.035.472,43	0,00	5.035.472,43	CANCELADO	Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas em CBUQ					Em licitação						0,0%	2018	Ofício nº 127/2019 - PRES CODEGO - FAVORÁVEL AO CANCELAMENTO - SEI 2019176400038					
15	SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	201800001000401	557/2018	03/01/2019	490.991,66	0,00	490.991,66	0,00	490.991,66	CANCELADO	Construção de Busto Celular na Av. das Palmeiras no Setor São João Baticos					Em licitação						0,0%	2018	EM FASE DE CANCELAMENTO SEI 201800001000401					
16	SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	201810216000046	559/2018	03/01/2019	75.643,02	0,00	75.643,02	0,00	75.643,02	CANCELADO	Calçadas em Carrocerio Desempenado					Em licitação						0,0%	2018	EM FASE DE CANCELAMENTO SEI 201810216000046					
17	SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	201810216000044	603/2018	04/01/2019	142.538,32	0,00	142.538,32	0,00	142.538,32	CANCELADO	Construção de Calçadas e Meio fio					Em licitação						0,0%	2018	EM FASE DE CANCELAMENTO SEI 201810216000044					
18	SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	201810216000046	686/2018	05/02/2019	270.810,98	0,00	270.810,98	0,00	270.810,98	CANCELADO	Construção de Calçadas e Meio fio					Em licitação						0,0%	2018	Ofício nº 127/2019 - PRES CODEGO - FAVORÁVEL AO CANCELAMENTO - SEI 2019176400038					
TOTAL					RS	223.020.489,44	RS	4.819.553,61	RS	227.840.043,07	RS	71.646.338,09	RS	156.193.804,48				RS	196.275.945,13	RS	70.661.970,75	RS	125.614.974,54	RS	1.451.681,41				